Swisscondens AG, Alpenstrasse 50, 3052 Zollikofen, Tel 031/911 70 91, www.swisscondens ch Inbetriebnahme-/Abnahmeprotokoll Swico el 05 Verwaltung **Objekt** Kontakperson **Datum** Einstellungen Benutzerebene Änderung 1 Änderung 2 Änderung 3 Änderung 4 Änderung 5 Parameter Einstellung **Temperaturen Tag Nacht** Sollwert Tag MK1 21 °C Sollwert Nacht MK1 10°C Sollwert Tag MK2 21 °C Sollwert Nacht MK2 10°C Frost 5℃ **Betriebsmodus** MK1 auto MK2 auto Warmwasser auto Kessel bei Kaskade Zeitpläne MK1 ganze Woche 1 0600-2200 MK1 ganze Woche 2 MK2 ganze Woche 1 0600-2200 MK2 ganze Woche 2 Warmwasser g. Woche1 06.20/08.00 Warmwasser g. Woche2 11.00/12.00 Warmwasser g. Woche3 20.00/21.00

Zirkulation g. Woche 2	10.00/11.00			
Zirkulation g. Woche 3	17.00/18.00			
Zirkulation g. Woche 4	20.00/21.00			
Legionellen	So 1.00-5.00			
Kaskadenfreigabe 1	06.00/20.00			
Kaskadenfreigabe 2				
Aussenfühler 1	0900-1600			
Aussenfühler 2				
Aussenfühler 3				
		·		
Sollwert Warmw.				
Soll WW Boiler	55℃			
Abgesenkt WW Boiler	45℃			
Legionellen	63℃			
Soll WW Boiler 2	55℃			
Abgesenkt WW Boiler 2	45℃			

05.00/07.00

Deutsch

Zirkulation g. Woche 1

Sprache

Einstellungen Fachmannebene

Parameter Funktion	Einstellung	Änderung 1	Änderung 2	Änderung 3	Änderung 4	Änderung 5
Alarme						
Alarmeinstellung						
Abgastemperatur	60℃					
Gebläse	300s					
Verz. bei Start	5.0m					
Auto Rückst.	5.0m					
EinVerz.Al.Ext	10.0s					
AusVerz.Al.Ext	10.0s					
Gebäudetyp						
Trägheitsgrad 1	mittel					
Trägheitsgrad 2	mittel					
Kesseleinstellung						
Betriebsmodus	geregelt					
Kessel min.	56°C					
Brenner min Soll	68℃					
Brenner max aus	75℃					
Kaskade	nein					
RL Hochhaltung	nein					
Verzögerung Kessel 2	15.0m					
Minlauf Kess 2	30.0m					
Brennerfunktion						
Schaltdiff. ST1	10℃					
Min. Laufzeit	15 Min.					
2. St. Lastabhängig	ja					
Verzögerung Stuffe 2	15.0 min					
Sdiff Ein ST2	-3.0K					
Sdiff Aus ST2	-1.0K					
Ein Optimier.						
Optimierung MK1	ja					
Start AT Opti MK1	- 5℃					
Ende Opti MK1	- 10℃					
Start Zeitkorr.	30 Min.					
Ende Zeitkorr.	30 Min.					
eff. Korr. MK1	0.0Min					
Hadalaaaa						
Heizkurve Parameter MK1						
Kesselschutz MK1	Ventil+ Pumpe			1	1	
MK1	•					
AT Auslegung	geregelt - 10℃					
Vorl. Auslegung	60℃					
Temp. Bei AT 20 ℃	60 C 23℃		1			
Exponent Heizk.	1.1		1			
min. Vorlauf temp.	0℃		1			
Max. Vorlauf temp.	75℃					
Kesselerhöhung MK1	75 °C 5 °C		1			
XP MK1 K	15					
I Bereich MK1	200s		 			
. Dolololi Wilki	2003		1	<u>I</u>	1	

Parameter MK2						
Kesselschutz MK2	Ventil+ Pumpe					
MK2	geregelt					
AT Auslegung	- 10°C					
Vorl. Auslegung	60℃					
	23℃					
Temp. Bei AT 20 ℃						
Exponent Heizk.	1.1					
min. Vorlauf temp.	0°℃					
Max. Vorlauf temp.	75°C					
Kesselerhöhung MK2	5℃					
XP MK2 K	15					
I Bereich MK2	200s					
		-				
Raumgeräte						
Mischkreis 1 SWG						
Anschl. Sollwertg	ohne Raumfern					
Typ Sollwertgeber	RFB425					
Raumfühler	inaktiv					
Einfl. Raumfühler	0.25					
Mischkreis 2 SWG	0.23		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Anschl. Sollwertg	ohne Raumfern					
•						
Typ Sollwertgeber	RFB425					
Raumfühler	inaktiv					
Einfl. Raumfühler	0.25					
Heizgrenze						
Mischkreis 1 HG						
Freigabe Heizgr.	auto					
Diff. zu Rsoll1	4					
Schalthyserese	0.5					
Freig. Tagesheizgr.	auto					
Mischkreis 2 HG			•			
Freigabe Heizgr.	auto					
Diff. zu Rsoll2	4					
Schalthyserese	0.5					
Freig. Tagesheizgr.	auto					
rreig. ragesneizgr.	auto					
Konfig. Ausgänge						
Ausgang MK1						
Stellzeit Y1 (S)	90 Sek.		1			
` ,						
Pulsbreite Y1 (S)	0.5					
Ausgang MK2	00.0		1	1	1	
Stellzeit Y2 (S)	90 Sek.					
Pulsbreite Y2 (S)	0.5					
Gebläseeinstellung			•			
Gebläse	ja					
Soll Unterdruck	-0.5					
Regelbereich Gebläse	10					
l Bereich Gebl.	5.0 s					
Gebläse Regelung	geregelt					
Startdiff. Gebläse	-0.100					
Sollwert fest	35					
Gebl. bis BrStart	10Sek.					
Gebl. bei BrStart	0 Sek.					
Nachl.zeit Gebl.	40Sek.					
Gebläse Alarm	Ein					

Zusatzfunktionen					
	noin		I		
Aufheizprog MK1	nein				
Starttemo MK1	22.0℃				
Max. VL.Themp MK1	30.0C				
Aufheizprog MK2	nein				
Starttemo MK2	22.0℃				
Max. VL.Themp MK2	30.0C				
Pumpenlogik					
Kesselpumpe					
Nachlauf Kesselpumpe	5.0Min				
Kesselpumpe	Dauerbetrieb				
WW Hydraulik	WW am Kessel				
	WWW alli Nessei				
WW Pumpe	40.014				
Nachl. WW Pumpe	10.0Min				
Startpulse Pumpe	168h				
Warmwasser		-	·		
Kesselschutz	ja				
Schaltung	abgesenkt				
Vorrang WW	Teilvorrang				
Schaltdifferenz WW	10.0K				
Kesselerhöhung WW	15.0K				
Min. WW. Temperatur	35.0℃				
wiiii. www. remperatur	33.0 0		J		
Geräteparameter					
AT Version	nur AT 1		T	1	
AT version	nur A i i				
WW Speicher					
WW Speicher	mit Fühler				
2. Fühler	nein				
2. Speicher	nein				
Fühler 2. Speicher	Solarfühler				
Ausgang 2. Speicher	Zirk Pumpe				
in againg an aparent					
Sommer Winter Zeit	auto				
Spez Schaltung	keine				
Fühler Typ.	NTC4.7k				
Freigabe Anlage	ein				
Ferienhaus Funktion					
	nein				
Zeitplan ausblenden	nein				
Passwort für Werte	nein				
Geräte Adresse		,			
Master	Slave/Standalone				
L-Bus Adresse	-1				
AF über Bus					
					 <u></u> _
Bemerkungen					